

稷山县项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		2021年省级衔接推进乡村振兴项目						
主管部门		稷山县扶贫开发服务中心			实施单位	翟店镇人民政府/太阳乡人民政府/ 蔡村乡人民政府		
项目资金	482	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	482	482	462.57	10	96%	10	
	其中：当年财政拨款	482	482	462.57	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对全县2016年建档立卡贫困户及边缘户种植业进行扶持及翟店镇东大有村改造生态窑洞、西小翟村新修下水道和太阳乡小阳村翻修进村路、庙岔村养殖场配套设施建设和石佛沟村乡村旅游配套设施、蔡村乡小李村街道硬化			完成对全县2016年建档立卡贫困户及边缘户种植业进行扶持及翟店镇东大有村改造生态窑洞、西小翟村新修下水道和太阳乡小阳村翻修进村路、庙岔村养殖场配套设施建设和石佛沟村乡村旅游配套设施、蔡村乡小李村街道硬化				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
			建档立卡贫困户及边缘户种植业	种植业肥料发放3/袋（7210）人	已完成种植业肥料发放3/袋（7210）人	2	2	
			东大有村改造生态窑洞	预计改造7间长度约10米、宽	改造7间长度约10米、宽度3厘米、高度约	1.5	1.5	

绩效指标	数量指标	西小翟村新修下水道	新修下水道约1公里	下水道约1公里	2	2	
		小阳村翻修进村路	翻修长度2.16公里、宽度6.5	翻修长度2.16公里、	2	2	
		庙岔村养殖配套设施建设	养殖场道路长度785米、宽度	养殖场道路长度785米	2	2	
		石佛沟村乡村旅游配套设施	硬化道路长度600米、厚度12	硬化道路长度600米、	2	2	
		小李村街道硬化	街道硬化修建长度800米、厚	街道硬化修建长度800	2	2	
	质量指标	预计肥料发放率	100%	100%	2	2	
		东大有村改造生态窑洞完成率	98%	99%	1.5	1.5	
		庙岔村养殖配套设施完成率	100%	100%	2	2	
		小李村街道硬化完成率	98%	99%	1.5	1.5	
		西小翟村新修下水道完成率	98%	98%	1.5	1.5	
		小阳村翻修进村路完成率	99%	99%	2	2	
		石佛沟村乡村旅游配套设施完成率	99%	99%	1.5	1.5	
	时效指标	预计肥料发放在10月底完成率	100%	100%	1.5	1.5	
		东大有村改造生态窑洞10月底完工率	95%	98%	2	2	
		西小翟村新修下水道10月底完工率	98%	99%	1.5	1.5	
		小阳村翻修进村路10月底完工率	98%	99%	2	2	

产出
指标
(50分)

绩效
指标

		庙岔村养殖配套设施10月底完工率	99%	99%	2	2	
		小李村街道硬化10月底完成率	100%	100%	1.5	1.5	
		石佛沟村乡村旅游配套设施10月底完工率	100%	100%	2	2	
	成本指标	建档立卡贫困户及边缘户种植业	≤317万元	297.57	2	2	
		东大有村改造生态窑洞及配套设施	≤30万元	30	1.5	1.5	
		西小翟村新修下水道	≤30万元	30	1.5	1.5	
		小阳村翻修进村路	≤30万元	30	2	2	
		养殖场配套设施建设	≤30万元	30	2	2	
		西小翟村街道硬化	≤30万元	30	1.5	1.5	
		石佛沟村乡村旅游配套设施	≤15万元	15	1.5	1.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动村民致富出现	、明显	明显	5	5
提高村经济收入			明显	明显	5	5	
社会效益指标		方便群众出行	明显	明显	5	5	
		方便游客出行	明显	明显	5	5	
生态效益指标		促进乡村旅游基础设施改善	明显	明显	5	5	
可持续影响指标		促进社会统筹发展	明显	明显	5	5	

	满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	村集体满意度	98%	100%	5	5	
			受益人口满意度	98%	99%	5	4	
			总分					100