

稷山县项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		2021年市级衔接推进乡村振兴项目						
主管部门		稷山县扶贫开发服务中心			实施单位	水利局/稷峰镇人民政府/太阳乡人民政府		
项目资金	341	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	341	341	340.6533	10	99%	10	
	其中：当年财政拨款	341	341		—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	项目的建设将极大改善饮水安全、改造灌溉水网和道路拓宽硬化工程，方便群众吃水及方便群众出行				完成项目的建设极大改善饮水安全、改造灌溉水网和道路拓宽硬化工程，方便群众吃水及方便群众出行			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	孙家窑改造灌溉水网	灌溉水网长度约8000米	已完成灌溉水网长度约8000米	4	4	
			上迪村硬化田间路	变更小阳村道路拓宽硬化工程	小阳村道路拓宽硬化工程道路拓宽硬化660米	5	5	
			巩固提升饮水工程	更新维修机井6眼、修建机井或设备管理房8座、修建蓄水池或水塔3座、水泵及加压泵18套、电缆2800米、井泵管1591米、除氟设备3套、更新改造输水管道及村级管网389.149千米水表安装8575户(块)	完成维修机井6眼、修建机井或设备管理房8座、修建蓄水池或水塔3座、水泵及加压泵18套、电缆2800米、井泵管1591米、除氟设备3套、更新改造输水管道及村级管网389.149千米水表安装8575户	5	5	
		质量指标	改造灌溉水网完成率	100%	100%	4	4	
			小阳村道路拓宽硬化工程完工率	98%	99%	4	4	
			村级官网更新、输水管网完工率	100%	100%	4	4	
			预计孙家窑改造灌溉水网10月底完工率	≥95%	98%	4	4	

		时效指标	小阳村道路拓宽硬化工程3个月完工率	≥98%	99%	4	4	
			巩固提升饮水工程10月底完工率	≤1年	1年	4	4	
		成本指标	改造灌溉水网	≤36万元	36	4	4	
			小阳村道路拓宽硬化工程	≤25万元	25	4	4	
			村级官网更新、输水管道工程总造价	≤280万元 元	279.6533	4	4	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	水费收纳率	80%	80%	4	4	
			带动村民致富出现	明显	明显	4	4	
		社会效益指标	工程覆盖人数	4.36万/人	4.36万/人	4	4	
			方便群众出行	明显	明显	5	4	
			提升村容村貌	明显	明显	5	5	
		可持续影响指标	建成后是否良性	是	是	4	3	
			工程是否达到设计年限	是	是	4	4	
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益村满意度	95%	99%	5	5
受益人口满意度	96%			99%	5	5		
总分						100	98	