

稷山县 2021 年农村“厕所革命”户厕改造 (支持农村厕所革命整村推进财政 奖补)项目支出绩效自评报告

相

关

资

料

稷山县农业农村局

稷山县 2021 年农村“厕所革命”户厕改造 (支持农村厕所革命整村推进财政奖补) 项目支出绩效自评报告

一、基本情况

(一) 项目概况

1. 项目背景

为深入贯彻习近平总书记关于农村“厕所革命”重要批示指示精神，加快推进农村户用厕所改造工作，有效提升农村人居环境，切实增强广大农民群众的获得感和幸福感，根据《山西省财政厅关于下达 2021 年中央土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算的通知》（晋财农〔2021〕80 号）和《山西省农业农村厅关于下达 2021 年乡村振兴资金安排计划及任务清单的通知》（晋农计财发〔2021〕12 号）文件精神，结合我县实际，制定了稷山县 2021 年农村“厕所革命”户厕改造项目实施方案和 2020 年农村厕所革命整村推进财政奖补项目实施方案。

2. 主要内容

全县 7 个乡镇，在充分尊重农民意愿的前提下，因地制宜，选择性的实行“双瓮漏斗（双格）式”、“前瓮后池式”和“通风改良式”三种模式改厕，同时，在“通风改良式”用户较多的村庄可以配套建设集中大“三格式”化粪池。截

至目前，户厕改造任务 7000 座全部完成，已购置 9 辆抽粪车和建设 2 个 80m³大三格玻璃钢化粪池。

3. 资金投入和使用情况

2021 年度，各级财政资金投入 1092.04 万元，其中中央补助 252.04 万元，省级补助 490 万元，县级配套资金 350 万元。截止目前已拨付资金 740.065 万元。

（二）项目绩效目标

1. 总体目标

依托农村“厕所革命”户厕改造和整村推进财政奖补工作，逐步提高农户改厕意愿，提升农村卫生厕所普及率，建立健全长效管护机制，引导农民群众养成良好卫生习惯和健康生活方式。

2. 阶段性目标

2022 年 5 月底前基本完成改厕任务，进行自查和最后验收，资金拨付、绩效考评等工作。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 评价目的

一是通过全面评价稷山县 2021 年农村“厕所革命”户厕改造（支持农村厕所革命整村推进财政奖补）项目，形成真实完整、数据准确、分析透彻、逻辑清晰、客观公正的绩效评价结论。通过绩效评价，掌握项目年度绩效目标的完成情况、资金安排使用的运行情况、政策措施落实情况等，发现目标与现

实之间的差异程度，总结项目管理中的经验和教训，为后续项目管理提供有益借；二是通过对资金的产出和结果进行评价，发现执行、资金使用管理中存在的问题，优化资金资源，提高资金使用效率。

2. 评价对象和范围

本次评价对象是稷山县 2021 年农村“厕所革命”户厕改造（支持农村厕所革命整村推进财政奖补）项目的使用绩效。绩效评价范围包括项目实施方案内容。

（二）绩效评价原则、指标体系

1. 评价原则

- （1）科学公正原则。
- （2）公开透明原则。
- （3）真实客观原则

2. 评价指标体系

根据本次绩效评价的目的和项目实际情况设计评价指标体系，指标体系包括决策、过程、产出及效益四个方面。满分 100 分。一是项目决策（15%），主要评价项目的立项、绩效目标及资金落实情况。二是项目实施过程（30%），主要评价项目单位的组织实施、财务管理等方面的情况。三是项目产出（25%），分析项目产出数量、产出质量、产出时效、产出成本；四是项目效益（30%），本次效益指标注重分析项目经济效益、社会效益、可持续性及服务对象满意度等绩效指标。

（三）绩效评价工作过程

1. 前期准备

2021年6月，在全县7个乡镇开展农村户厕改造计划摸底表，后赴芮城参观学习改厕项目，在苑曲村开展户厕改造试验示范工作。

2. 组织实施

（1）网上招标，确定实施主体

委托山西恒之辉招标代理公司在运城公共资源交易网进行公开招投标，确定实施主体，签订合同。

（2）自行开展建设

各标段自主采购符合标准的设施设备开始进行实施。施工方要严格按项目标准规范施工，严格工程质量，保证项目建设高标准，确保农户满意，所用厕瓮、厕具等要符合国家标准，要有合格证书，确保能长期正常使用，要承担项目施工中的全部安全责任，包括生产安全与交通安全。

（3）反馈沟通

稷山县农业农村局负责人与施工方，就项目建设中存在的问题进行反复反馈沟通讨论。

三、绩效评价指标分析

（一）产出指标完成情况分析

数量指标：完成农村户厕改造7000座，整村推进行政村6个。

质量指标：厕所设施合格率99%，农村改厕数据库基本建成。

时效指标：截至 2021 年底，年度土地指标跨省调剂收入安排的支出（支持农村厕所革命整村推进财政奖补）资金执行率 99.22%，剩余资金为农村厕所革命整村推进财政奖补项目的质保金。

（二）效益指标完成情况分析

稷山县 2021 年农村“厕所革命”户厕改造（包含支持农村厕所革命整村推进财政奖补）项目的实施，提升了农村卫生厕所普及率，提高了推进村的厕所粪污无害化处理率。

（三）项目满意度指标完成情况分析

农业农村局按实施方案指导各标段如期推进建设内容，受益群众满意度达到 100%。

四、主要经验及做法

一是赴芮城参观学习改厕项目，积累改厕经验；二是提前在苑曲等村开展户厕改造试验示范建设，做好改厕前期准备；三是定期召集各标段负责人召开会议，强调改厕质量，提出改厕标准，要求严格按照“数量服从质量、进度服从时效、求好不求快”总要求推进工作，做好指导员；四是深入农村，日常监督，发现问题，现场指出并要求立即整改，做好监督员；五是搭起乡镇、村和施工方之间的桥梁，做好联络员；六是利用稷山融媒，拍摄情景剧小视频，宣传户厕改造带来的好处，做好宣传员。

五、存在的问题及原因分析

群众积极性还不是很高。虽然农村户厕改造工作一直在推进，宣传也在扩大，但是一部分群众的改厕意愿还不是很高，抱着“再等一等、再看一看”的思想。

六、整改措施

我们将继续强化责任意识，增强自身紧迫感、责任感和使命感，继续加大宣传力度，利用微信朋友圈等方式宣传农村户厕改造，全面提升群众政策知晓率，提升农村改厕意愿。